

PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA POSADZKI Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM
WYPEŁNIA INWESTOR (INSPEKTOR NADZORU)

INWESTOR.....

OBIEKT (dom jednorodzinny, mieszkanie, inne):.....

ADRES:

POMIESZCZENIE (dotyczy jednego pomieszczenia, np.: salon, kuchnia, inne):

TYP OGRZEWANIA (wodne, elektryczne, inne):

RODZAJ WYLEWKI (jastrychowa, cementowa, inne):

DATA WYKONANIA POSADZKI:

DATA ROZPOCZĘCIA PROCESU WYGRZEWANIA:

DZIEŃ	USTAWIĆ NA TEMP.	UWAGI	DATA	PODPIS
1	20°C			
2	30°C			
3	40°C			
4	50°C			
5	50°C			
6	50°C			
7	50°C			
8	50°C			
9	50°C			
10	50°C	lub maksymalna temp. pracy systemu		
11	50°C			
12	50°C			
13	50°C			
14	50°C			
15	50°C			
16	40°C			
17	30°C			
18	20°C			
19	Wyłączyć system	Pomiar wilgotności		
20				
21				
22				
23				
24	20°C			
25	30°C			
26	40°C			
27	50°C			
28	40°C			
29	30°C			
30	20°C			

.....
Data i podpis montażysty
Pieczęć firmy odpowiadającej za montaż

.....
Data i czytelny podpis Inwestora (Inspektor Nadzoru)